



Alcaldía Municipal de Villa Riva

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021
(PERIODO ENERO-MARZO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Termina da 100 %	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
REPARACION DE CAPILLA	BARRIO LA 50 ZONA URBANA	RD\$ 456,373.36	RD\$ 516,292.00	X				En espera de inauguración
CONSTRUCCION DE PISO IGLESIA EVENAGELICA ASAMBLEA DE DIOS	ZONA URBANA	RD\$150,000.00					X	En espera de que paren las lluvias para iniciar.
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECCION CHIRINGO	RD\$ 606,373.36					X	
CONSTRUCCION DE CLUB MAJAGUAL.	MAJAGUAL (SELVA DE LOS PAJAROS).	RD\$ 606,373.36					X	
TOTAL		RD\$ 1,819,120.09	RD\$ 516,292.00					


ALCALDE MUNICIPAL

06-04-2021

FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / MARZO

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (2021):

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	1	25
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	3	75
TOTAL	4	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
RD\$ 1,819,120.09	RD\$ 516,292.00	RD\$ 1,302,828.09	28%



Alcaldía Municipal de Villa Rica

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR

FECHA

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Reynalbin Cuervo	iglesia Evangel. A/B	Coordinador	829-2845-0325	
Jose Miguel Maria Corne	Lisabir	Subordinador	809-773-3960	
Guillermo R. A. Rosa	PTC Concejo Com.	Vocal	809-862-3558	
Leonel Cuervo P.	Punto de vista	Vocal	809-486-8610	
Rina Jacob Rodriguez	Junta Vecinos ching	Vocal	829-332-3207	
Carmen Fajardo Hualde	Alcaldia Villa Rica	Vocal	829-546-3787	gonzalez hector germen @gmail.com
Hector Gonzalez	Alcaldia Villahue	Regidor	809-710-3995	marin20@gmail.com
Maria Mercedes Ivis	Alcaldia Villa Rica	Concejal	809-266-6575	marin20@gmail.com
Victor Jose Brito H.	Alcaldia U.R.	Concejal	829-637-1404	Victor J. Brito
Leonardo Santos Lopez	Alcaldia U.R.	Alcalde	809-962-4455	leocarlo.oid@hotmail.com
Franklin Jose Rondon	Alcaldia U.R.	Relacionador R.	829-591-4929	LOOCMUEVETNJ@SMALL
Albaquira M. M. M. M.	Alcaldia U.R.	Concejal	809-714-5074	



Maguel I. Antigua

Coordinador PPM Del Ayuntamiento

Sello Del Ayuntamiento